

# Niveaufreies Verkehrskonzept Lübbenau

Stadt Lübbenau/Spreewald



# Niveaufreies Verkehrskonzept Lübbenau

Stadt Lübbenau/Spreewald




# Niveaufreies Verkehrskonzept Lübbenau

Stadt Lübbenau/Spreewald



# Niveaufreies Verkehrskonzept Lübbenau

Stadt Lübbenau/Spreewald



# Niveaufreies Verkehrskonzept Lübbenau

Stadt Lübbenau/Spreewald



**Straßenführung Istzustand  
Südkopf**



**Straßenführung Simulation  
Endzustand Südkopf**

# Niveaufreies Verkehrskonzept Lübbenau

Stadt Lübbenau/Spreewald



## **Niveaufreies Verkehrskonzept Lübbenau**    Stadt Lübbenau/Spreewald

---



- 06.12.2018**            **Antrag auf Planfeststellung beim LBV**
  - 17.03.2023**            **Planfeststellungsbeschluss hat Bestandskraft erlangt**  
**Beginn der bauvorbereitenden Maßnahmen - Oberleitung + Kabeltiefbau**
  - ab 03.04.2023**        **Dokumentation Bodendenkmal - Voruntersuchung**
  - 30.03.2023**            **Vergabe der Bauhauptleitung DB Netz AG – Anteil**  
**August /September - Proberammarbeiten**
  - 10.11. – 27.11. 23**    **Einbau der Hilfsbrücken + Weiche 5 - (ggf. Dez.2023)**  
**(Sperrung BÜ – Berliner Straße / Nachfolgend Verkehrsumleitung**
-

# Niveaufreies Verkehrskonzept Lübbenau

Stadt Lübbenau/Spreewald



- 07.11. – 21.11.2025**      **Einbau Eisenbahnüberführung – Nord - ohne Straße -**  
**bis 08 / 2026**              **Fertigstellung Trog + Straßenüberführung L49**  
   **nachfolgend Straßenausbau – Nordkopf ( baubegleitend )**
- 27.08.2025**              **Bauanfang am Gleis - mit Bahnspernung für Südkopf**  
   **- Baubeginn Bauwerk 1 und Bauwerk 3**
- 01.07.2027**              **geplante Verkehrsübergabe Straßenanlage Südkopf Ri Boblitz**  
   **- Bahnübergang Kraftwerkstraße geht zeitgleich außer Betrieb**
- (15.12.2026)**              **Info: Bauanfang – Nachfolgeprojekt Zweigleisigkeit**
-